Plan van Aanpak

september 2020 - versie 1

Algemeen

Dit plan is de eerste stap om te presenteren vanuit een museaal te ontsluiten collectie en inhoud. Een conservator (met gevoel voor curatorschap en het maken voor een collectieplan) is hierbij onontbeerlijk.

Leeswijzer kosten
- Alle genoemde bedragen zijn in euro´s en excl. btw.

Fase / Planning / Budget

Fase	INITIATIEFASE 'Waarom'	DEFINITIEFASE (Schetsontwerp) 'Wat'	ONTWERPFASE (Voorlopig ontwerp) 'Waarmee'	ONTWERPFASE (Definitief ontwerp) 'Waarmee'	REALISATIEFASE (Uitvoering) 'Doen'	NAZORGFASE 'Vinger aan de pols'
Planning	De doorlooptijd van alleen de contextgevende film is 4-6 maanden (inclusief inhoud en collectie zoeken en kiezen).	Masterplan is ondergrond SO. Aanpassingen n.a.v funding en compleet maken SO. 1 maand.	Doorlooptijd 4 tot 5 maanden, afhankelijk van uit te gaan voeren (schatting op basis van 1 miljoen in 1 keer uitvoeren)	Doorlooptijd 3 maanden, afhankelijk wat uit te gaan voeren. (Schatting op basis van 1 miljoen in 1 keer uitvoeren).	Voorbereiding tijdens DO starten Doorlooptijd 7 maanden, afhankelijk aantal uit te voeren onderdelen Opbouw op locatie en testen 1 maand	3 maanden
Budget	Richtbudget totale project fase 1 gemaakt, nog niet gefund	Geschatte percentages ontwikkeling Perspekt bij 1 miljoen Onderzoek en tekstredactie 4% = 40.000 • SO 2% = 20.000 • VO 8% = 80.000 • DO 3% = 30.000 (uitvoeringsgereed ontwerp)			Gedetailleerde kostenbegroting onderdelen van het masterplan zijn opgenmen in het hoofdstuk 'Veenpark nu', in het masterplan.	Kosten opnemen in exploitatie

INITIATIEFASE 'Waarom'

Omschrijving werk door opdrachtgever en/of Perspekt	Toelichting
Start project met partners	
Missie opdrachtgever	
Definitie van doelgroepen en doelstellingen	
Inhoudelijk onderzoek	Verder uitwerken na funding
Projectorganisatie en communicatielijnen aangeven	Organogram projectteam in overleg na bepaling partijen
Doelstellingen educatie en marketing / PR	
Bepaling ruimte en randvoorwaarden ruimte	
Masterplan	Veenpark straks
Budgetbepaling (sponsoring nog starten)	Richtinggevend budgetbepaling Exploitatiebegroting
Contract en werkdocumenten	Na toekenning subsidies en funding

Presentatie en goedkeuring beslis- en vervolgens einddocumenten (op ftp)
- Masterplan
- Richtinggevend budget
- Exploitatiebegroting

DEFINITIEFASE (Schetsontwerp) 'Wat'

Omschrijving werk door opdrachtgever en/of Perspekt	Toelichting
Aanleveren werkmateriaal door Veenpark, conservator	
PARK Digitale tekeningen en plattegronden van ruimte	Park aanwezig, per pand nader bekijken
Functionele en gebouwtechnische randvoorwaarden ruimtes	Checken met partijen wat nodig
INHOUD Input totale inhoud, inclusief eerste zicht op AV en foto's	Veenpark
COLLECTIE Globale collectielijst (met thema's)	Veenpark
Algemene conditie-eisen collectie	Veenpark
Aan te zoeken bruikleen en/of rekwisieten in lijst	Veenpark i.o.m. Perspekt
Vervolgens	
PARK Inmeten ruimte, check plattegronden	Eerste bezoek gedaan Bespreking met partijen
Intekenen electra, data, licht	• Verder uittekenen • Checken met partijen wat nodig is
INHOUD Contentlijst maken ter invulling	Perspekt maakt lijst, Veenpark vult in
Verhaallijn en take-out	Masterplan verder verscherpen tot SO, Perspekt
Verfijning thema's & subthema's per ruimte	Masterplan verder verscherpen tot SO, Perspekt
COLLECTIE 1e indeling collectie	Perspekt
1e inschatting mounts en klimaat	Veenpark i.o.m. Perspekt
ONTWERP Artist(s) per ruimte Ontwerp inrichtingsmeubels	Masterplan verder verscherpen tot SO, Perspekt
Uitwerking programmering, educatie en marketing/PR	Veenpark i.o.m. derden
Inbedding randprogrammering educatie, marketing/PR in ontwerp	Perspekt
Grafische duiding n.a.v. huisstijl A,B,C teksten, AV, etc.	Masterplan verder verscherpen tot SO, Perspekt
Format website voor ontwikkeling derden	Perspekt i.o.m. Veenpark
Synopsis AV Synopsis interactives & hands-on	Masterplan verder verscherpen tot SO, Perspekt
Vlekkenplan met aanduiding media voor check tijd en spanningsboog	Gedaan
1e lichtontwerp	In panden (mogelijk voor avonden)
1e onderzoek Backstage Maintenance & Control System (BMCS), Content Management System (CMS), Personal Visitor File System (PVFS)	Geen PVFS
Duurzaamheidscheck inhoud, materialen en apparatuur op: energie, hergebruik, milieu, belasting & lang meegaan Toegankelijkheidscheck mindervaliden en inclusiviteit	Perspekt
Toegankelijkheidscheck mindervaliden en inclusiviteit	Perspekt
Check hufterproofheid	Perspekt
BUDGET EN PLANNING Kostenbegroting met technische omschrijving (waar mogelijk exploitatie) Check planning en levertijd	Perspekt
Goedkeuring brandweer en beveiliging op ontwerp	Veenpark, goedkeuringsbrief
Vervolgplanning ontwerp	Perspekt

Presentatie en goedkeuring beslis- en vervolgens einddocumenten (op ftp)
- Verhaallijn en take-out
- Vlekkenplan
- Schetsontwerp (S.O.)
- Kostenraming en exploitatie

ONTWERPFASE (Voorlopig ontwerp) 'Waarmee'

Omschrijving werk door opdrachtgever en/of perspekt	Toelichting
Aanleveren werkmateriaal door Veenpark, conservator	
PARK Vastlegging te gebruiken vloer, wanden, plafond, licht, electra, data e.a.	Input park en panden definitief
INHOUD Voorlopige lijst van inhoudelijke teksten per (subl)thema	Veenpark
Eerste selectie te gebruiken AV's en foto's	Veenpark i.o.m. Perspekt
COLLECTIE Afwijkende conditie-eisen collectie	Veenpark
Collectielijst 120% (met maten en afbeeldingen, plaatsing in tentoonstelling)	Veenpark i.o.m. Perspekt (inclusief werktuig)
Rekwisieten bepalen	Perspekt i.o.m. Veenpark
Vervolgens	
PARK Overall plattegrond met inmeting voorlopig ontwerp	Perspekt
INHOUD Content definitief Ruwe teksten schrijven naar format	Veenpark Veenpark
COLLECTIE Collectie definitief bepalen	Inrichtingsplan collectie, Perspekt
ONTWERP Bepaling maten, materialen, kleuren, collectie in ruimtelijk ontwerp	Perspekt
Educatie, marketing/PR verwerken in ontwerpen	Perspekt
Voorlopig grafisch ontwerp: • Algemeen format voor 2D, 3D, digitaal, ABC- teksten, quotes • Aantal, omvang en plaats vaststellen	Perspekt
Scenario AV Scenario stroomschema van interactives & hands-on	Perspekt
Eerste selectie AV hardware	Perspekt i.o.m. Veenpark
Bepalen Backstage Maintenance & Control System (BMCS), Content Management System (CMS)	Perspekt
Check hufterproofheid	Perspekt
BUDGET EN PLANNING Voorlopige offerte met bezuinigingsplan, en exploitatieplan. Check planning en levertijden	Perspekt
Doorloop VO met hele team Keuzes maken	Alle partijen Verslag doorloop
Vervolgplanning ontwerp	Perspekt
Ontwerp huisstijl en website	Lokale partij
Vastleggen educatieve middelen	Derden i.o.m. Veenpark

Presentatie en goedkeuring beslis- en vervolgens einddocumenten (op ftp)
- Voorlopig ontwerp (V.O)
- Voorlopige offerte en 1e inschatting exploitatie en TD

ONTWERPFASE (Definitief ontwerp) 'Waarmee'

Omschrijving werk door opdrachtgever en/of Perspekt	Toelichting
Aanleveren werkmateriaal door Veenpark, conservator	
COLLECTIE Collectielijst 105% (met maten, afbeeldingen en plaatsing in tentoonstelling)	Veenpark
Definitieve selectie bestaande AV, foto's en afbeeldingen	Veenpark
Vervolgens	
PARK Overall plattegrond met inmeting definitief ontwerp	Perspekt
INHOUD Hoofdteksten gereed maken en dtp Vertalen hoofdteksten	Perspekt Eindversie kopij akkoord Veenpark
Bijschriften gereed maken en dtp Vertalen bijschriften	Perspekt Eindversie kopij akkoord Veenpark
Kaarten/infographics tekenen	Perspekt
COLLECTIE Collectielijst, bruikleen, rekwisieten 101-100% (met maten, afbeeldingen en plaats in tentoonstelling)	Definitief inrichtingsplan collectie Perspekt en Veenpark
Ontwerp inrichtingsaccesoires i.o.m. Museum 1627	Collectie-eisen aangegeven door Veenpark, ontwerp Perspekt
ONTWERP Vaststellen maten, materialen en detaillering ruimtelijk ontwerp met werktekeningen (geen artists)	Perspekt
Definitief grafisch ontwerp	Perspekt
AV en interactives & hands-on: • Scriptwriting • Ontwerp • Vertalingen	Perspekt
Ontwerp Backstage Maintenance & Control System (BMCS), Content Management System (CMS)	Perspekt
Definitief lichtontwerp	Perspekt
Doorloop DO met hele team	Alle partijen, verslag dooloop
BUDGET EN PLANNING Definitieve offerte met exploitatieplan, fixed fee	Perspekt Aanname voor vaste prijs
Inkoop AV en hardware	Perspekt, i.v.m. levertijden
Voorbereiding bouw en inkoop	Perspekt
Website gereed	Lokale partij
Educatiemiddelen inkopen/ maken	Derden i.o.m. Veenpark

Presentatie en goedkeuring beslis- en vervolgens einddocumenten (op ftp)
- Definitief ontwerp (D.O)
- Definitieve offerte
- Reservering kosten bijstelling tentoonstelling na opening

REALISATIEFASE (Uitvoering) 'Doen'

Omschrijving werk door opdrachtgever en/of Perspekt	Toelichting
Bevestiging definitieve offerte	
Bouwkundige oplevering park en panden waar nodig	Veenpark
PRODUCTIE Productieplanning met taakverdeling	Perspekt i.o.m. Veenpark
Detail werktekenen en engineering	Perspekt Hardware aangeleverd inbouw
Voorbereiden inkoop	Perspekt
Bouw tentoonstellingscasco	Tussentijdse oplevering gebouwde tentoonstellingsonderdelen (in werkplaats Perspekt) aan Veenpark
Kwaliteitscontrole bij binnenkomende en uitgaangde onderdelen	Perspekt
Opmaak en correctie grafisch werk	Perspekt Eindversie opmaak akkoord Veenpark
Productie AV, interactives, hands-on	Perspekt. Werkkopie Veenpark. Definitieve kopie Veenpark
Productie inrichtingsaccesoires	Perspekt
Realisatie Backstage Maintenance & Control Syste, (BMCS) en Content Management System (CMS)	Perspekt
Leren overdracht Backstage Maintenance & Control System (BMCS), Content Management System (CMS).	Workshop aan Veenpark door Perspekt
OPBOUW OP LOCATIE Opbouwplanning en organisatie (ook i.o.m. installateurs bouw)	Opbouwplanning Perspekt met alle partijen
Regelen hotel en eten crew	Samen inkopen en regelen
Schone oplevering gebouw en sleutelplan	Veenpark
Opbouw inrichting op locatie	Perspekt
Plaatsing hard-en software	Perspekt
Inregelen AV, interactives & hands-on	Perspekt
Collectie, bruikleen rekwisieten inrichten	Perspekt
Licht inhangen en uitlichten	Perspekt
Testen en finetunen tentoonstelling, daarna met publiek	Publiek regelen door Veenpark
Overdracht beheerder	Tussentijdse oplevering tentoonstellingscasco door Perspekt aan Veenpark
Overdracht personeel / vrijwilligers	Veenpark en Perspekt
Onderhoudsboekje	Eindoplevering totaal Opleverlijst wie, wat, wanneer Kosten, garantie, meerwerk of anders
Draaiboek officiële opening	Officiële opening
Opening voor publiek	
Eerste 3 maanden	Coulance periode inwerken

Presentatie en goedkeuring beslis- en vervolgens einddocumenten (op ftp)
- Oplevering totaal

NAZORGFASE 'Vinger aan de pols'

Omschrijving werk door opdrachtgever en/of Perspekt	Toelichting
Opstellen service- en onderhoudswensen	Service- en onderhoudsafspraken Strippenkaart, geen SLA
Evaluatie 3 maanden	Kort verslag met actielijst Veenpark en Perspekt
Evaluatie 1 jaar	Kort verslag met actielijst Veenpark en Perspekt
Bijstelling tentoonstelling op onderdelen	Veenpark
Uitbreiding	Nieuwe start, zelfde proces
Vervanging	Nieuwe start, zelfde proces
Exploitatie	